



“ตำบลนำอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง”

**รายงานผลการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**



**องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายสมชาย สายเสมา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

## สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
- การรายงานผล	
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ	๕
- ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	๖
- รายละเอียดผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ	๗
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผล และข้อเสนอแนะ	๒๑

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ชาวราชการองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ เป็นการวางแผนไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

# รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน อบต.แดงหม้อ ๒๕๖๘

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล สังคมส่วนรวมมากที่สุด

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

# รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

อบต.แดงหม้อ

๒๕๖๘

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ๓.๑ รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล ดังนี้

๓.๑.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

๓.๑.๒ การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแหล่งงบประมาณ

- งบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งบเงินสะสม
- งบของ อบจ.

## ๓.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติและแหล่งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร โดยจะใช้แผนการดำเนินงานเป็นหลักในการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา การเบิกจ่ายงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สัมภาษณ์/สอบถามข้อมูล

## ๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
อบต.แดงหม้อ ๒๕๖๘

---

๕. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
**๒๕๖๘**  
**อปต.เดชหม้อ**

**ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล**

**๑. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ**

	จำนวนโครงการ/ งบประมาณ		จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ				รวม งบประมาณ (บาท)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	งบข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี		งบจากภายนอก		
			จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	๒๕๙,๑๔๖,๘๐๐	๗	๒,๑๗๙,๐๐๐	๙	๓,๗๗๒,๐๐๐	๖,๔๔๙,๘๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖	๔๙๐,๐๐๐	๔	๔๕๕,๐๐๐	-	-	๔๕๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๒๘	๕๔๓,๐๐๐	๒๑	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๒๘๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๓	๑,๙๖๘,๗๙๒	๘	๑,๒๘๑,๕๙๒	-	-	๑,๘๖๓,๑๘๔
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๑๖๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐
การพัฒนาการด้านการเมืองและการบริหาร องค์กร	๕	๓๗๕,๐๐๐	๒	๓๘,๐๐๐	-	-	๓๘,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๓</b>	<b>๒,๖๒๒,๖๗๓,๕๙๒</b>	<b>๔๔</b>	<b>๔,๒๘๘,๕๙๒</b>	<b>๙</b>	<b>๓,๗๗๒,๐๐๐</b>	<b>๙,๐๙๖,๖๙๒</b>



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
๒๕๖๘  
อบต.แดงหม้อ

๒. ผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่อนุมัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ไม่ดำเนินการ	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๖,๔๔๙,๙๐๐	๕,๒๑๙,๙๐๐	๑๔	-	๓		
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๔๕๕,๐๐๐	๑๖,๕๓๐	๒	-	๒		
การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๒๑	๒๘๐,๐๐๐	๒๑๙,๒๕๐	๑๖	-	๕		
การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	๘	๑,๘๒๓,๗๙๒	๑,๗๗๙,๐๐๐	๘	-	-		
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๐๐๐	๔๓,๓๘๐	๒	-	-		
การพัฒนาการด้านการเมืองและการบริหารองค์กร	๒	๓๘,๐๐๐	๒๙,๕๙๕	๒	-	-		
รวม	๕๔	๙,๐๙๖,๖๙๒	๗,๓๐๗,๖๕๕	๔๕	๐	๑๐		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
๒๕๖๘  
อปต.เต่างหม้อ

๓. รายละเอียดผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน  
เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขไปภาค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานสะดวกและครบคลุมทุกพื้นที่  
๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

๓.๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
แผนงาน/โครงการที่ อปต. ดำเนินการเอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห่วง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ห่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงหม้อ ม.๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	ม.ค.-เม.ย.๖๘	๒๗ พ.ค. ๖๘- ๑๘ ก.ค.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่ง ม.๕ -ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐.๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	✓	-	-	✓	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	๒๕ มิ.ย.๖๘- ๗ ก.ค. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง ม.๖ สาย อถ.๙-๐๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ เมตร	๓๔๐,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	✓	-	-	✓	ก.พ.-พ.ค.๖๘	๒๗ พ.ค. ๖๘- ๒๕ ก.ค.๖๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
**อปต.แดงหม้อ**

๒๕๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ทั้งดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ทั้งระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบปิด(ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านแดงหม้อ ม.๒ จำนวน ๓ ช่วงขนาดกว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๔๓.๐๐ เมตร บ่อพักขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔ บ่อ	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	พ.ค.-ก.ค.๖๘	๑๒ มิ.ย.๖๘- ๒๖ ก.ค. ๖๘
	<b>รวม</b>	๑,๒๓๙,๐๐๐	๑,๑๓๙,๐๐๐	๔	๐	๐			

แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ทั้งดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ทั้งระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า อบต.	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-
๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ม.๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-
๓	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านบุตร ม.๓	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-
	<b>รวม</b>	๙๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๒,๑๗๙,๐๐๐	๑,๑๓๙,๐๐๐	๔	-	๓			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
**๒๕๖๘**  
**อปต.เดชหม้อ**

๓.๑.๒ งบประมาณเงินสะสม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	หวังดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	หวังระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสาย อพ.๙๔-๐๑๘ บ้านแดงหม้อ ม.๑ กว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๒๓๑.๐๐ เมตร พร้อมขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๙.๓๐ ตร.ม.	๔๙๘,๕๐๐	๔๗๓,๐๐๐	✓	-	-	✓	เม.ย.-ก.ค.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘- ๒๘ มิ.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเชื่อมภายในหมู่บ้านแดงหม้อ ม.๑ จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	มิ.ค.-ก.ค.๖๘	๒๖ เม.ย.๖๘- ๒๔ มิ.ย.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบถ.๙๔-๐๑๘ บ้านแดงหม้อ ม.๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.	๔๙๘,๕๐๐	๔๖๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	๒๖ เม.ย.๖๘- ๒๔ มิ.ย.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบถ.๙๔-๐๐๙ บ้านบุตร ม.๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	๔๙๘,๕๐๐	๔๗๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	๒๙ เม.ย.๖๘- ๑๔ ก.ค.๖๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
**๒๕๖๘**  
**อปต.แดงหม้อ**

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ทั้งดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ทั้งระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่ากกแฝง-แม่น้ำชี บ้านบุตรม.๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	ม.ค.-มี.ค.๖๘	๒๐ ก.พ.๖๘- ๑ เม.ย.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่ง ม.๕- เขตตำบลอีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๑๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๕.๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	✓	-	-	✓	ม.ค.-มี.ค.๖๘	๑๙ ก.พ.๖๘- ๘ เม.ย.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่ง ม.๖- เขตตำบลอีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐.๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	✓	-	-	✓	ม.ค.-มี.ค.๖๘	๑๙ ก.พ.๖๘- ๘ เม.ย.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเชื่อมภายในหมู่บ้านแดงหม้อ ม.๒ จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	✓	-	-	✓	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๒๗ พ.ค.๖๘- ๒๕ ก.ค.๖๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
**๒๕๖๘**  
**อบต.แดงหม้อ**

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห่วง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ห่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต. แดงหม้อ ก่อสร้างรั้วแสดนเลส(๑ช่อง กว้าง ๒.๕๐ เมตร) จำนวน ๒๖ ช่อง เสาร์ คอนกรีตขนาด ๐.๒๐x๐.๔๐x๑.๖๐ เมตร จำนวน ๒๖ ต้น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	๘ ส.ค.- ๖ ต.ค.๖๘
	รวม	๓,๘๗๒,๐๐๐	๓,๕๘๒,๐๐๐	๙	๐	๐			

**๓.๑.๓ งบประมาณ อบจ.**

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห่วงดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ห่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง ม.๖ ต.แดงหม้อ อ.เชิงเนิน จ.อุบลราชธานี-บ้านหนองไฮ ต.อียิปต์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๘,๙๐๐	✓	-	-	✓	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘
	รวม	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๘,๙๐๐	๑	๐	๐			
	รวมทั้งสิ้น	๖,๔๔๙,๙๐๐	๕,๒๑๙,๙๐๐	๑๔	๐	๓			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

๒. ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้ในการประกอบอาชีพ

แผนงาน/โครงการที่ อบต. ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห่วง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ห่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ( การทำปุ๋ยอัดเม็ด ) กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	๕,๓๔๐	✓	-	-	✓	ก.ค.-ก.ย.๖๘	๒๗ มี.ย.๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑๑,๑๙๐	✓	-	-	✓	เม.ย.-พ.ค.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘
	รวม	๔๕,๐๐๐	๑๖,๕๓๐	๒	๐	๐			

แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห่วงดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ห่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านแดงหม้อ ม.๑	๑๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-
๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านบุตร ม.๔	๒๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-
	รวม	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	-			
	รวมทั้งสิ้น	๔๕๕,๐๐๐	๑๖,๕๓๐	๒	๐	๒	-	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
**๒๕๖๘**  
**อบต.แดงหม้อ**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม  
 เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ๓. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- แผนงาน/โครงการที่ อบต. ดำเนินการเอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	หวังดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	หวังระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสุตรจัดตั้ง)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๓๒๐	✓	-	-	✓	เม.ย.-พ.ค.๖๘	๒๘ เม.ย.๖๘- ๒ พ.ค.๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อบต.แดงหม้อ	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	-	
	รวม	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๓,๓๕๐	๑	๐	๑			

แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	หวังดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	หวังระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านแดงหม้อ ม.๑	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	✓	ก.พ.-เม.ย.๖๘	๑๑ มิ.ย.๖๘- ๓๐ ก.ค.๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านแดงหม้อ ม.๒	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	✓	ก.พ.-เม.ย.๖๘	๙ มิ.ย.๖๘- ๕ ก.ค.๖๘



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

๒๕๖๘

อบต.แดงหม้อ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ทั้งดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	หัวข้อย่อยเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านบุตร ม.๓	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	✓	ก.พ.-เม.ย.๖๘- ๔ ก.ค.๖๘	
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านบุตร ม.๔	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	✓	ก.พ.-เม.ย.๖๘- ๒๗ พ.ค.๖๘- ๒๔ มิ.ย.๖๘	
๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านทุ่ง ม. ๕	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	✓	ก.พ.-เม.ย.๖๘- ๒ มิ.ย.๖๘- ๑ ส.ค.๖๘	
๖	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านทุ่ง ม. ๖	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	✓	ก.พ.-เม.ย.๖๘- ๔ มิ.ย.๖๘- ๓ ก.ค.๖๘	
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านแดงหม้อ ม.๑ ( ๕๐ คน )	๖,๐๐๐	๕,๙๙๐	✓	-	-	✓	พ.ค.-ก.ค.๖๘	
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านแดงหม้อ ม.๒ (๕๐ คน)	๖,๐๐๐	๕,๙๙๐	✓	-	-	✓	พ.ค.-ก.ค.๖๘	
๙	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านแดงหม้อ ม.๑ ( ๕๐ คน)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	
๑๐	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านแดงหม้อ ม.๒ ( ๕๐ คน)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	
๑๑	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านบุตร ม.๓ กลุ่มเป้าหมาย ๗๖ คน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	
๑๒	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านบุตร ม.๔ กลุ่มเป้าหมาย ๙๔ คน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	
๑๓	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านทุ่ง ม.๕ กลุ่มเป้าหมาย ๙๔ คน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	
๑๔	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านทุ่ง ม.๖ กลุ่มเป้าหมาย ๘๕ คน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
**๒๕๖๘**  
**อบต.แดงหม้อ**

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ทั้งดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ทั้งระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการตรวจหนองพยธิ ม.๓	๖,๐๐๐	-			✓	-	พ.ค.-ก.ค.๖๘	
๑๖	โครงการตรวจหนองพยธิ ม.๔	๖,๐๐๐	-			✓	-	พ.ค.-ก.ค.๖๘	
๑๗	โครงการตรวจหนองพยธิ ม.๕	๖,๐๐๐	-			✓	-	พ.ค.-ก.ค.๖๘	
๑๘	โครงการตรวจหนองพยธิ ม.๖	๖,๐๐๐	-			✓	-	พ.ค.-ก.ค.๖๘	
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘
	<b>รวม</b>	๓๓๐,๐๐๐	๑๐๕,๙๐๐	๑๕	๐	๔			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๒๘๐,๐๐๐	๒๑๙,๒๕๐	๑๖	๐	๕			

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน  
**อปต.แดงหม้อ ๒๕๖๘**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 เป้าประสงค์

๑. การศึกษาได้ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๒. ชุมชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นครบคลุมทุกพื้นที่

แผนงาน/โครงการที่ อปต. ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห้วง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ห้วง ระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง/แดงหม้อ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	✓	ธ.ค.๖๗	๒๐ ธ.ค.๖๗
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๖๐,๐๐๐	๕๙,๑๘๗	✓	-	-	✓	ก.พ.-มี.ค.๖๘	๗ มี.ค.๖๘
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	ต.ค.๖๗	๑๗ ต.ค.๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๒๐	✓	-	-	✓	ก.ค.-ส.ค.๖๘	๔ ก.ค.๖๘
	รวม	๑๕๕,๐๐๐	๑๔๙,๓๐๗	๔	๐	๐			

แผนงาน/โครงการที่อุทพหุนหน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห้วง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ห้วง ระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีในวันสำคัญ อื่นๆของชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
**อบต.แดงหม้อ ๒๕๖๘**

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	หวัง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	หวัง ระยะเวลาดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ,ทุ่ง	๕๙๓,๔๙๒	๕๖๒,๐๐๐	✓	-	-	✓	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน	๑,๐๓๕,๓๐๐	๑,๐๒๗,๗๐๐	✓	-	-	✓	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘
	<b>รวม</b>	<b>๑,๖๖๘,๗๙๒</b>	<b>๑,๖๒๙,๗๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>			
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๘๒๓,๗๙๒</b>	<b>๑,๗๗๙,๐๐๐</b>	<b>๘</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
**อบต.แดงหม้อ ๒๕๖๘**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เป้าประสงค์

๑. ชุมชน/ภาคประชาการ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ชุมชน/ภาคประชาการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ทั้ง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	ทั้งระยะเวลาดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการคลองสายน้ำใสคนไทยเป็นสุข	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๔๐	✓	-	-	✓	เม.ย.-พ.ค.๖๘	๒๗ ก.พ.๖๘, ๒๕ มี.ค.๖๘
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๕๔๐	✓	-	-	✓	ก.พ.๖๘	๙ ก.พ.๖๘
	รวม	๕๐,๐๐๐	๔๓,๓๘๐	๒	๐	๐			
	รวมทั้งสิ้น	๕๐,๐๐๐	๔๓,๓๘๐	๒	๐	๐			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  
อปต.แดงหม้อ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร  
เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

แผนงาน/โครงการที่ อปต.ดำเนินการเอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	หวังดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	หวังระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปต.แดงหม้อ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๙๕	✓	-	-	✓	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	๒๐ มิ.ย.๖๘
	รวม	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๙๕	๑	๐	๐			

แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	หวังดำเนินการ ตามแผน ดำเนินงาน	หวังระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ต.ค.-ก.ย.๖๗
	รวม	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๐	๐		-	-
	รวมทั้งสิ้น	๓๘,๐๐๐	๒๙,๕๙๕	๒	๐	๐			

### ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนโครงการมากที่สุด รองลงมาด้านสาธารณสุขและสังคม ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองและการบริหารองค์กร จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าชุมชนมีปัญหาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากที่สุด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมาด้านสาธารณสุข

จากข้อมูลการนำแผนสู่การปฏิบัติ องค์กรบริหารส่วนตำบลแดงหม้อให้ความสำคัญอันดับหนึ่งโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเงินสะสม นอกจากนั้นยังส่งโครงการประสานหน่วยงานอื่นเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จำนวน ๖,๔๔๙,๙๐๐ บาท

#### ๒. การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

จากการติดตามประเมินผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งที่ใช้งบประมาณรายจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบสะสม โครงการที่องค์กรบริหารส่วนตำบลแดงหม้อส่วนใหญ่ดำเนินการในห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ยกเว้นโครงการที่อุดหนุนให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นดำเนินการ ไม่ดำเนินการตามห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทำให้โครงการบางส่วนไม่ได้ดำเนินการ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณควรวางแผนการดำเนินงานตามห้วงเวลาการดำเนินงาน

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

### ๑ สรุปการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด จำนวน ๑๐๓ โครงการ อนุมัติงบประมาณเพื่อนำมาดำเนินการ จำนวน ๕๔ โครงการ คิดเป็น ๕๒.๔๒ %

### ๒ สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ

๒.๑ แผนงาน/โครงการงบตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๔๔ โครงการ แยกเป็น

π โครงการที่ อบต.ดำเนินการเอง	จำนวน ๑๕ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๔ โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ
π โครงการที่ อบต.อุดหนุนหน่วยงานราชการอื่น	จำนวน ๒๙ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๐ โครงการ
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๙ โครงการ

๒.๒ แผนงาน/โครงการงบเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ แยกเป็น

π โครงการที่ อบต.ดำเนินการเอง	จำนวน ๙ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙ โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน - โครงการ

๒.๓ แผนงาน/โครงการงบ อบจ. จำนวน ๑ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑ โครงการ
--------------------------------	-----------------

สรุป ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๘ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒

### ๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

#### ๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค

๑. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เท่าที่ควร

๒. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

๔. บางโครงการ/กิจกรรมขาดการประสานงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย



๓.๒ ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับควรให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรให้ความสำคัญในการประสานงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
๓. จัดให้มีการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๔. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ

