

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลคงหมือ อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงหมือ ม.๑	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	พ.ศ.-ส.ค.๖๔		✓			๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงหมือ ม.๒	กองช่าง	๒๐๖,๐๐๐	พ.ศ.-ส.ค.๖๔		✓			๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง ม.๖	กองช่าง	๓๒๔,๐๐๐	พ.ศ.-ส.ค.๖๔		✓			๐	
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายท่ากกเม็งบ้านบุตร ม.๓	กองช่าง	๓๕๕,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๔				✓	๓๕๕,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่ง ม.๕	กองช่าง	๔๗๒,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๔				✓	๔๕๓,๐๐๐	
๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุตร ม.๓	กองช่าง	๑๕๘,๐๐๐	พ.ศ.-ก.ค.๖๔		✓			๐	
๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุตร ม.๔	กองช่าง	๔๙๔,๐๐๐	พ.ศ.-ก.ค.๖๔		✓			๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผน (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบปิด(ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านแดงหม้อ ม.๒	กองช่าง	๒๓๕,๐๐๐	มี.ย.-ส.ค.๖๙		✓			๐	
๙	โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บ พืช	กองช่าง	๒๑๗,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙		✓			๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างบ้านพักสถานี สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้าน แดงหม้อ	กองช่าง	๒๓๙,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙		✓			๐	
๑๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙		✓			๐	
๑๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กรีดยางพารา	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๙		✓			๐	
๑๓	โครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจ ผู้สูงอายุ ม.๑	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	มี.ย.-ส.ค.๖๙		✓			๐	
๑๔	โครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจ ผู้สูงอายุ ม.๒	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	มี.ย.-ส.ค.๖๙		✓			๐	
๑๕	โครงการตรวจสอบสารเคมีในเลือด ม.๓	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙		✓			๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการตรวจสอบเคมีในเลือด ม.๒	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ศ.-ก.ศ.๖๙		✓			๐	
๑๗	โครงการตรวจสอบเคมีในเลือด ม.๓	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ศ.-ก.ศ.๖๙		✓			๐	
๑๘	โครงการตรวจสอบเคมีในเลือด ม.๔	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ศ.-ก.ศ.๖๙		✓			๐	
๑๙	โครงการตรวจสอบเคมีในเลือด ม.๕	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙		✓			๐	
๒๐	โครงการตรวจสอบเคมีในเลือด ม.๖	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	พ.ศ.-ก.ศ.๖๙		✓			๐	
๒๑	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกาย บ้านบุตร ม.๓	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ก.พ.- เม.ย. ๖๙			✓		๑๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกาย บ้านบุตร ม.๔	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ก.พ.- เม.ย. ๖๙			✓		๑๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกาย บ้านทุ่ง ม.๖	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ก.พ.- เม.ย. ๖๙			✓		๑๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙		✓			๐	
๒๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อบต.แดงหม้อ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓			๐	
๒๖	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยเป็นสุข	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙				✓	๓๙,๒๕๐	
๒๗	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเชิงโค	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓			๐	
๒๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	ธ.ค.-๖๘		✓			๐	
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	๕๓๐,๓๘๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓		๒๑๗,๘๐๐	
๓๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	กองการศึกษา	๑,๐๒๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓		๕๑๖,๓๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๕		✓			๐	
๓๒	โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔				✓	๕๐,๐๐๐	
๓๓	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีงานราชพิธี ในวันสำคัญอื่นๆของชาติ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕			✓		๑๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๕		✓			๐	
๓๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๕		✓			๐	
๓๖	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๕				✓	๒๕,๑๗๕	
๓๗	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		✓			๐	
๓๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๕				✓	๑๓,๖๕๕	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยค่าเงิน การ	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๐	โครงการบริหารงานสถานที่ กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชิงเนิน	สำนักปลัด	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓		๑๘,๐๐๐	
๔๑	โครงการเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการบริหารกิจการ ประปาหมู่บ้าน	สำนักปลัด กองช่าง	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๙		✓			๐	
๔๒	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙				✓	๓๕๑,๔๗๕	