




รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเมืองใน จังหวัดอุดรราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมชาย สายเสมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

สารบัญ

เรื่อง

หน้าที่

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
- การรายงานผล
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
- ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
- รายละเอียดผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ

๕

๖

๗

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ

๑๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ เป็นการวางแผนไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

อบต.แดงหม้อ ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้ยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล..../ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
๒. การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแหล่งงบประมาณ
 - ๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ๒.๒ งบเงินสะสม

๓.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติและแหล่งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร โดยจะใช้แผนการดำเนินงานเป็นหลักในการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา การเบิกจ่ายงบประมาณ ห้วงเวลาการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สัมภาษณ์/สอบถามข้อมูล

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

	จำนวนโครงการ/งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น		จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ				รวม งบประมาณ (บาท)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	งบบุคลากรดำเนินงาน รายจ่ายประจำปี		งบสะสม		
			จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖	๒๓๗,๓๙๙,๗๐๐	๙	๓,๐๑๓,๐๐๐	๙	๓,๖๗๘,๐๐๐	๖,๖๙๑,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗	๔๗๐,๐๐๐	๒	๔๕,๐๐๐			๔๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข	๒๔	๕๖๑,๐๐๐	๑๘	๒๙๐,๐๐๐			๒๙๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	๑๘	๒,๐๑๒,๕๖๘	๑๖	๒,๑๑๒,๑๑๙			๒,๑๑๒,๑๑๙
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๑๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐			๗๐,๐๐๐
การพัฒนาการด้านการเมืองและการบริหารองค์กร	๖	๔๑๕,๐๐๐	๒	๔๕,๐๐๐			๔๕,๐๐๐
รวม	๑๐๖	๒๔๐,๙๖๘,๒๖๘	๕๐	๕,๕๗๕,๑๑๙	๙	๓,๖๗๘,๐๐๐	๙,๒๕๓,๑๑๙

๒. ผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่อนุมัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ไม่ดำเนินการ	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖,๖๙๑,๐๐๐	๕,๘๕๖,๐๐๐	๑๘	๑๘	-	-	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕,๐๐๐	๔๒,๗๘๐	๒	๒	-	-	
การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	๒๐๑,๐๕๗.๓๐	๑๘	๑๖	-	๒	
การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	๒,๑๑๒,๑๑๙	๑,๘๘๗,๗๐๓	๑๖	๑๕	-	๑	
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๐,๐๐๐	๖๒,๕๘๑	๓	๓	-	-	
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร	๔๕,๐๐๐	๒๕,๖๕๕	๒	๒	-	-	
รวม	๙,๒๕๓,๑๑๙	๘,๐๗๕,๗๖๖	๕๙	๕๖	๐	๓	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ๒๕๖๗ อปต.เดชงหม้อ

๓. รายละเอียดผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานสะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่

๒.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

๓.๑.๑ งบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แผนงาน/โครงการที่ อปต. ดำเนินการเอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ทั้งระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงหม้อ ม.๑(สามแยกเมรุ- สวนพอสังค์ ขมกู่พัน)กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	✓	-	-	✓	๙ ก.ค.๖๗- ๑๘ ต.ค.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแดงหม้อ ม.๒ (จากบ้านนางบึงออร์ เสมามิ่ง -บ้านนางบึงออร์ พลเมืองศรีกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๓,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	✓	-	-	✓	๑๔ มี.ค.๖๗- ๒๗ เม.ย.๖๗
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด(ธนาคารน้ำใต้ดิน)บ้านบุตร ม.๓ (จากบ้านนางทองเพิ่ม ลิงทส่าย-บ้านนายอาทิตย์ บุญพงษ์)กว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๑ เมตร บ่อพักขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐x๑ เมตร จำนวน ๔๐ บ่อ	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	๙ ก.ค.๖๗- ๒๘ ส.ค. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตร ม.๔ (จากบ้านนางบรรจง ศรีเสริม -บ้านนายเดชฤทธิ์ ชาวขอบ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๗,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	✓	-	-	✓	๙ ก.ค.๖๗- ๑๕ ต.ค.๖๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
อปต.แดงหม้อ

๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	หัวระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๕	โครงการเสริมชีวิตจากราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านบุตร ม.๔ (จากบ้านนายปองศรีส่วน -บ้านนายสนิท สิงห์สาย) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๖.๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร	๔๗๗,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	✓	-	-	✓	๙ ก.ค.๖๗- ๒๖ ส.ค. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านทุ่ง ม.๕ (จากทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๘ -บ้านนางสุพิ์ วิเศษหอม) ๒ ฟังถนน ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐x๐.๕๐เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรพร้อมขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.	๕๓๒,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๕ ก.ค.๖๗- ๒๔ ก.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านทุ่ง ม.๖ (จากบ้านนายสากล หมื่นสุข-บ้านนางสุรีย์ พลบำรุง) ๒ ฟัง กว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร พร้อมขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๖๕ ตร.ม.	๔๔๘,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	๔ ก.ค.๖๗- ๒ ก.ย. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ	๑๕๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๓ เม.ย.- ๗ มิ.ย.๖๗
๙	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	✓	-	-	✓	๘ ก.ค.- ๖ ก.ย.๖๗
รวม		๓,๐๑๓,๐๐๐	๒,๗๒๙,๐๐๐	๙	๐	๐		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
อปต.แดงหม้อ

๒๕๖๗

๓.๑.๒ งบประมาณเงินสะสม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	หัวข้อย่อย ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านแดงหม้อ ม.๑ (นายายทองรัตน์ ชมภูพิน- นางนางกชวัล แวงศรี) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๔๘,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๘ ก.พ.๖๗- ๒๗ มี.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านแดงหม้อ ม.๑ (แยกทางหลวง ๒๔๐๘- ส่วน นางอินันท์ ภูพวก) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๔ ก.พ.๖๗- ๘ มี.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กบ้านแดงหม้อ ม.๒ (บ้านนายวัน แก้วพวง -บ้านนางจันทร์เพ็ญ จันทร์เติบโต)	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	✓	-	-	✓	๔ มี.ย.๖๗- ๒๗ มี.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านแดงหม้อ ม.๒ (จากนางนงประภาพร ชมภูพิน -สวนนางจรรยา สมพะยะ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๔ ก.พ.๖๗- ๘ มี.ย. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุตร ม.๓ (จากนางศิริอร ทองอ้อม) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๓๗,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	✓	-	-	✓	๑๓ มี.ค.๖๗- ๒๙ มี.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุตร ม.๔ (จากนายวันดี ทุมวงค์ - นางนางบรรจง ศรีเสริม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๐๑,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๓ ก.พ.๖๗- ๒๙ มี.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่ง ม.๕ (จากสวนนายจัญญ์ศักดิ์ หมื่นสุข- สวนนายัตพล ชูชื่น) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๓ ก.พ.๖๗- ๒๙ มี.ย. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๖ (จากสวนนางสาวสุนันทา ทุมวงค์ -สวน นางลำไย ทุมวงค์)	๔๙๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๗ ก.พ.๖๗- ๒๙ มี.ย. ๖๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
อบต.แดงหม้อ

๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๙	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.แดงหม้อ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร	๘๕๐,๐๐๐	๗๐๑,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๘ ก.พ.๖๗- ๒๗ มี.ย. ๖๗
รวม		๓,๖๗๔,๐๐๐	๓,๑๒๗,๐๐๐	๙	-	-		
รวมทั้งสิ้น		๖,๖๙๑,๐๐๐	๕,๘๕๖,๐๐๐	๑๘	๐	๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

- ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
- ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้ในการประกอบอาชีพ

แผนงาน/โครงการที่ อบต. ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ (การทำวนิชึ่งข้าวเหนียว) กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑๓,๑๔๐	✓	-	-	✓	๑๘ ก.ย.๖๗
๒	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (การปลูกหญ้าเพื่อสร้างคุณค่าทางอาหารให้กับโค-กระบือ) กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๔๐	✓	-	-	✓	๖ มี.ย.๖๗
รวม		๔๕,๐๐๐	๔๒,๗๘๐	๒	๐	๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม

เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน/โครงการที่ อบต. ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ทั้งระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๒.๓๐	✓	-	-	✓	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๙๐	✓	-	-	✓	๒๖-๒๘ มี.ค. ๖๗
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๗๖๐	✓	-	-	✓	๗ ส.ค. ๖๗
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลแดงหม้อ	๓๐,๐๐๐	๐		-	✓		
รวม		๑๔๐,๐๐๐	๗๕,๗๗๒.๓๐	๓	๐	๑		

แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ทั้งระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านแดงหม้อ ม.๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	๑๓ มี.ค.- ๑๔ พ.ค.๖๗
๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านแดงหม้อ ม.๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	๑๒ มี.ค.- ๑๐ พ.ค.๖๗
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านบุตร ม.๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	๗ มี.ค.- ๒๙ เม.ย.๖๗
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านบุตร ม.๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	๖ มี.ค.- ๒๕ เม.ย.๖๗
๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านทุ่ง ม. ๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๕ มี.ค.- ๑๕ พ.ค.๖๗
๖	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านทุ่ง ม. ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	✓	๒๕ มี.ค.- ๕ พ.ค.๖๗
๗	โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน บ้านแดงหม้อ ม.๑	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐	✓	-	-	✓	๑๐ ก.ย.๖๗
๘	โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน บ้านแดงหม้อ ม.๒	๑๐,๐๐๐	๙,๙๑๐	✓	-	-	✓	๙ ก.ย.๖๗
๙	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านบุตร ม.๓ กลุ่มเป้าหมาย ๗๖ คน	๑๐,๐๐๐	๘,๑๑๕	✓	-	-	✓	๑๒ ก.ย.๖๗
๑๐	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านบุตร ม.๔ กลุ่มเป้าหมาย ๙๔ คน	๑๐,๐๐๐	๘,๗๖๕	✓	-	-	✓	๑๒ ก.ย.๖๗
๑๑	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านทุ่ง ม.๕ กลุ่มเป้าหมาย ๙๔ คน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๔๐	✓	-	-	✓	๑๓ ก.ย.๖๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
๒๕๖๗
อบต.แดงหม้อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร
 เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

แผนงาน/โครงการที่ อบต.ดำเนินการเอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.แดงหม้อ กลุ่มเป้าหมาย ๒๙ คน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๖๕๕	✓	-	-	✓	๑๙ ก.ค.๖๗
รวม		๓๐,๐๐๐	๑๐,๖๕๕	๑	๐	๐	๑	

แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	ห่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	✓	ต.ค.-ก.ย.๖๗
รวม		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒	๐	๐	๑	

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ

๑ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด จำนวน ๑๐๖ โครงการ อนุมัติงบประมาณเพื่อนำมาดำเนินการ จำนวน ๕๙ โครงการ คิดเป็น ๕๕.๖๖ %

๒ สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ

๒.๑ แผนงาน/โครงการงบตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๕๐ โครงการ แยกเป็น

π โครงการที่ อบต.ดำเนินการเอง	จำนวน ๓๐ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๘ โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๒ โครงการ
π โครงการที่ อบต.อุดหนุนหน่วยงานราชการอื่น	จำนวน ๒๐ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๙ โครงการ
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ

๒.๒ แผนงาน/โครงการงบเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ แยกเป็น

π โครงการที่ อบต.ดำเนินการเอง	จำนวน ๙ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙ โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน - โครงการ

สรุป ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๑ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๘

๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล

๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความ เป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓. บางโครงการ/กิจกรรม ขาดการเก็บรายละเอียดข้อมูลประกอบการเสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณ

๔. ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๕. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางทางปฏิบัติตามระเบียบการ ขอรับเงินอุดหนุน

๖. การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย

๓.๒ ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล แดงหม้อมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. การจัดทำโครงการควรประสานงานกับรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน

๓. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

๔. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการประสานงาน การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นควรคัดสรรผู้รับจ้างที่มีความพร้อมในการทำงาน

๖. จัดให้มีการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ

๗. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน
ศักยภาพ