

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนิน งานเป็นไปตาม ตัวชี้วัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน แดงหม้อ ม.๑ (สามแยกเมรุ-สวนพอสังัด ชมภูพื้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓				๓๕๖,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๙ ก.ค.๖๗- ๑๘-ต.ค.-๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแดงหม้อ ม.๒ (จากบ้านนางบังอร เสมามิ่ง -บ้านนางบังอร พลเมืองศรี) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓				๒๐๓,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ มี.ค. ๖๗- ๒๗-เม.ย.-๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด(ธนาคารน้ำ ใต้ดิน) บ้านบุตร ม.๓(จากบ้านนางทองเพิ่ม สิงห์สาย-บ้านนายอาทิตย์ บุญพงษ์)กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๑ เมตร บ่อพักขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐x๑เมตร จำนวน ๔๐ บ่อ	✓				๑๗๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๗ ก.ค.๖๗- ๒๘-ส.ค.-๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตร ม.๔ (จากบ้านนางบรรจง ศรีเสริม - บ้านนายเดชฤทธิ์ ขาวชอบ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	✓				๓๗๗,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	๙ ก.ค.๖๗- ๑๕-ต.ค.-๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนิน งานเป็นไปตาม ตัวชี้วัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
๕	โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต บ้านบุตร ม.๔ (จากบ้านนายป่อง ศรีส่วน -บ้าน นายสนิท สิงห์สาย) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	✓				๔๗๗,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	กองช่าง	๙ ก.ค.๖๗- ๒๖-ส.ค.-๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านทุ่ง ม.๕ (จากทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๘-บ้านนางสุพิ วิเศษหอม) ๒ ฝั่งถนน ปริมาณงานกว้าง ๐.๓๐x๐.๕๐เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมขยาย ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.	✓				๕๓๒,๐๐๐	๕๒๙,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ ก.ค.๖๗- ๒๔-ก.ย.-๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านทุ่ง ม.๖ (จากบ้านนายสากล หมื่นสุข -บ้านนางสุนีย์ พลบำรุง) ๒ ฝั่ง กว้าง ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร พร้อมขยายไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๖๕ ตร.ม.	✓				๔๙๘,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	กองช่าง	๗ ก.ค.๖๗- ๒๘-ส.ค.-๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแดงหม้อ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร เทพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗ ตร.ม	✓				๑๕๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ เม.ย.๖๗- ๗ มิ.ย. ๖๗	
๙	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาบ้านทุ่ง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร	✓				๒๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองช่าง	๘ ก.ค.๖๗- ๖ ก.ย.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนิน งานเป็นไปตาม ตัวชี้วัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านแดงหม้อ ม.๑ (นายนายทองรัตน์ ชมภูพิน -นางกชวัล แวศรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	✓				๔๔๘,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ ก.พ.๖๗- ๒๗-เม.ย.-๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านแดงหม้อ ม.๑ (แยกทางหลวง ๒๔๐๘ - สวนนางจันยพันธ์ ภูวก) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	✓				๑๗๔,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๔ ก.พ.๖๗- ๘-เม.ย.-๖๗	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงหม้อ ม.๒ (บ้านนายนาวัน แก้วพวง- บ้านนางจันทร์เพ็ญ จันทรเดิบ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	✓				๒๑๗,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๔ เม.ย. ๖๗- ๒๗-มิ.ย.-๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านแดงหม้อ ม.๒ (จากนางประภาพร ชมภูพิน - สวนนางจรรณ สมพะยะ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	✓				๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๔ ก.พ. ๖๗- ๘-เม.ย.-๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนิน งานเป็นไปตาม ตัวชี้วัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุตร ม.๓ (จากนางศิริอร ทองอัม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	✓				๔๓๗,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ มี.ค.๖๗- ๑๙-เม.ย.-๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุตร ม.๔ (จากนายวันดี ทุมวงศ์-นางนงบรรจง ศรีเสริม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	✓				๔๐๑,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.พ.๖๗- ๒๙-เม.ย.-๖๗	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่ง ม.๕ (จากสวนนายจำรูญศักดิ์ หมื่นสุข -สวนนายรัตพล ชูชื่น) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	✓				๔๙๙,๐๐๐	๔๐๖,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.พ.๖๗- ๒๙-เม.ย.-๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทุ่ง ม.๖ (จากสวนนางสาวสุนันทา ทุมวงศ์ -สวนนางลำไย ทุมวงศ์) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	✓				๔๙๙,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๗ ก.พ. ๖๗- ๒๙-เม.ย.-๖๗	
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต. แดงหม้อ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม.	✓				๘๕๐,๐๐๐	๗๐๑,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ก.พ. ๖๗- ๒๗-เม.ย.-๖๗	
๑๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ (การทำนึ่งข้าวเหนียว)	✓				๑๕,๐๐๐	๑๓,๑๔๐	๑,๘๖๐	สำนักปลัด	๑๘ ก.ย. ๖๗	
๑๖	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	✓				๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๔๐	๒,๒๒๐	สำนักปลัด	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนิน งานเป็นไปตาม ตัวชี้วัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
๑๗	โครงการป้องกันระงับโรคติดต่อ	✓				๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๒๒.๓๐	๑๐,๐๗๗.๗๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐-ก.ย.-๖๗	
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุณัขบ้า	✓				๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๙๐	๔,๙๑๐	สำนักปลัด	๒๖-๒๘ มี.ค.๖๗	
๑๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓				๕๐,๐๐๐	๓๐,๗๖๐	๑๙,๒๔๐	สำนักปลัด	๗ ส.ค.๖๗	
๒๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ			✓		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐-ก.ย.-๖๗	
๒๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบ้านแดงหม้อ ม.๑	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๓ มี.ค.๖๗- ๑๔-พ.ค.-๖๗	
๒๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบ้านแดงหม้อ ม.๒	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๒ มี.ค.๖๗- ๑๐-พ.ค.-๖๗	
๒๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบ้านบุตร ม.๓	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๗ มี.ค.๖๗- ๒๙-เม.ย.-๖๗	
๒๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบ้านบุตร ม.๔	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๖ มี.ค.๖๗- ๒๕-เม.ย.-๖๗	
๒๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบ้านทุ่ง ม.๕	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๕ มี.ค.๖๗- ๑๕-พ.ค.-๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนิน งานเป็นไปตาม ตัวชี้วัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
๒๖	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบ้านทุ่ง ม.๖	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๕ มี.ค.๖๗- ๕-พ.ค.-๖๗	
๒๗	โครงการส่งเสริมการใช้เกลือโอติน บ้านแดงหม้อ ม.๑	✓				๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐	๑๐	สำนักปลัด	๑๐-ก.ย.-๖๗	
๒๘	โครงการส่งเสริมการใช้เกลือโอติน บ้านแดงหม้อ ม.๒	✓				๑๐,๐๐๐	๙,๙๑๐	๙๐	สำนักปลัด	๙ ก.ย.๖๗	
๒๙	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านบุตร ม.๓	✓				๑๐,๐๐๐	๘,๑๑๕	๑,๘๘๕	สำนักปลัด	๑๒ ก.ย.๖๗	
๓๐	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านบุตร ม.๔	✓				๑๐,๐๐๐	๘,๗๖๕	๑,๒๓๕	สำนักปลัด	๑๒ ก.ย.๖๗	
๓๑	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านทุ่ง ม.๕	✓				๑๐,๐๐๐	๙,๗๔๐	๑,๔๖๐	สำนักปลัด	๑๓ ก.ย.๖๗	
๓๒	โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือด บ้านทุ่ง ม.๖	✓				๑๐,๐๐๐	๘,๗๖๕	๑,๒๓๕	สำนักปลัด	๑๓ ก.ย.๖๗	
๓๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓				๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๖ ก.พ. ๖๗	
๓๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี			✓		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๖ ก.พ. ๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนิน งานเป็นไปตาม ตัวชี้วัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
๓๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๓ ม.ค. ๖๗	
๓๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แดงหม้อ/ทุ่ง	✓				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๐ ธ.ค. ๖๖	
๓๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ	✓				๓๒๙,๐๖๔	๓๒๙,๐๖๔	๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง	✓				๒๑๕,๒๕๕	๒๑๕,๒๕๕	๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐-ก.ย.-๖๗	
๓๙	โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ	✓				๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๙ ต.ค.๖๖-	
๔๐	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	✓				๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๙๐	๑,๐๑๐	กองการศึกษา	๒๒ ส.ค. ๖๗	
๔๑	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	✓				๖๐,๐๐๐	๔๘,๒๕๕	๑๑,๗๔๕	กองการศึกษา	๑๓ เม.ย.๖๗	
๔๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓				๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๔๐	๑,๗๖๐	กองการศึกษา	๑๙-๒๐ มิ.ย.๖๗	
๔๓	โครงการส่งนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล แดงหม้อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			✓		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๙ มี.ค.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนิน งานเป็นไปตาม ตัวชี้วัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
๔๔	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			✓		๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐-๒๒ ก.พ.๖๗	
๔๕	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธีในวันสำคัญอื่นๆของชาติ	✓				๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖-๓๐-ก.ย.-๖๗	
๔๖	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	✓				๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐-๒๑ ก.ค.๖๗	
๔๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแดงหม้อ	✓				๕๗๒,๐๐๐	๕๕๒,๒๐๐	๑๙,๘๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖-๓๐-ก.ย.-๖๗	
๔๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบุตร	✓				๒๘๐,๘๐๐	๒๕๙,๒๐๐	๒๑,๖๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖-๓๐-ก.ย.-๖๗	
๔๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่ง	✓				๒๗๐,๐๐๐	๒๕๖,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖-๓๐-ก.ย.-๖๗	
๕๐	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยเป็นสุข	✓				๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๖๐	๑๔๐	สำนักปลัด	๑๘-๑๙เม.ย.๖๗	
๕๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	✓				๓๐,๐๐๐	๒๑,๖๔๐	๘,๓๖๐	สำนักปลัด	๙ ก.พ.๖๗	
๕๒	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ	✓				๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๘๑	๖,๙๑๙	สำนักปลัด	๒๘ มิ.ย.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนิน งานเป็นไปตาม ตัวชี้วัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
๕๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.แดงหม้อ	✓				๓๐,๐๐๐	๑๐,๖๕๕	๒๖,๒๖๔	สำนักปลัด	๑๙ ก.ค.๖๗	
๕๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชน	✓				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐-ก.ย.-๖๗	